

UCHWAŁA Nr 124 / 2887 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lutego 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej
w Gminie Miejskiej Dynów-budowa kanalizacji sanitarnej – etap III
wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków
w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dynów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.),
- uchwały nr 275/5482/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014 – 2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **26 marca 2020 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów-budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 124/2887/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 lutego 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów-budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dynów. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie (z późn. zm.), montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) całkowita wartość projektu: | 15 742 002,34 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane: | 11 045 245,51 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR: | 9 388 458,66 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: | 6 353 543,68 zł. |

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w łącznej wysokości 6 421 636,32 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał zostać zrealizowany do 28 września 2018 r. Przyjęty przez beneficjenta termin był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-001/16. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww. projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już trzykrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji:

- 1) uchwałą Nr 460/9648/18 z 14 sierpnia 2018 r.: wydłużenie do 30 kwietnia 2019 r. z uwagi na kolizję realizowanej kanalizacji z projektowaną wówczas obwodnicą Dynowa i w konsekwencji konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji,
- 2) uchwałą Nr 46/1145/19 z 21 maja 2019 r.: wydłużenie do 31 października 2019 r. z uwagi na problemy z uzyskaniem zgody właściciela działki na której zaprojektowano przepompownię,
- 3) uchwałą Nr 84/2137/19 z 15 października 2019 r.: wydłużenie do 14 lutego 2020 r. z uwagi na konieczność wykonania przewiertu pod drogą powiatową metodą zamrożenia gruntu (co mogło nastąpić dopiero po 1 grudnia 2019 r. w okresie niskich temperatur) w zamian za pierwotnie ustalony w dokumentacji technicznej przewiert sterowany. Zmiana została wprowadzona z uwagi na stwierdzone podczas realizacji robót warunki geologiczne odmienne od tych opisanych w dokumentacji technicznej.

Pismem z dnia 11 lutego 2020 r., beneficjent zwrócił się po raz kolejny z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 26 marca 2020 r. W podanego uzasadnienia wynika, iż wykonawca robót budowlanych nie zrealizował inwestycji w ustalonym terminie (tj. do 30 grudnia 2019 r). Prace zostały odebrane w dniu 21 stycznia 2020 r. W związku z opóźnieniem, Gmina Miejska Dynów obciąży wykonawcę karami umownymi. Ponadto beneficjent poinformował, iż wykonawca nie przedstawił potwierdzenia zapłaty za prace wykonywane przez podwykonawców. W związku z tym Gmina potrzebuje czasu na końcowe rozliczenie robót z wykonawcą i potwierdzenie od podwykonawców o rozliczeniu się z wykonawcą.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 26 marca 2020 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch