

UCHWAŁA Nr 126 / 2945 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lutego 2020r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17
pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowskiego Anna
wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii
na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój”,
realizowanego przez Uzdrowisko Rymanów S.A w ramach osi priorytetowej VI
Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1
Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **31 grudnia 2020 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowskiego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój”, realizowanego przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 126/2945/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 lutego 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 413/8638/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrawiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrawiska Rymanów Zdrój” realizowany przez Uzdrawisko Rymanów S.A.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	10 611 362,71 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	8 271 075,43 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	7 030 414,06 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi	3 580 948,65 zł.

Beneficjent dotychczas wnioskował o wypłatę dofinansowania ze środków EFRR w ramach przedmiotowego projektu w wysokości 690 092,93 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 13 czerwca 2018 r., projekt miał być realizowany w okresie od 16 października 2017 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona w terminie do końca marca 2020 r.

Uchwałą nr 22/504/19 z dnia 12 lutego 2019r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2020r., ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pismem z dnia 16 stycznia 2020 r. oraz jego uzupełnieniami z dnia 17 stycznia 2020r. i 7 lutego 2020r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

W uzasadnieniu prośby Beneficjent wskazał, iż przesunięcie terminu spowodowane jest wystąpieniem trudności z zamontowaniem centrali wentylacyjnej. Z załączonego protokołu konieczności wynika, że zakres robót zakładający usytuowanie centrali wentylacyjnej na istniejącym stropie, o konstrukcji drewnianej z uwagi na ciężar (750 kg) i charakter pracy tej centrali jest niemożliwy do wykonania. W związku z powyższym zaistniała konieczność wykonania nowego stropu w technologii żelbetowej, co spowoduje wydłużenie czasu realizacji zadania. Ponadto dopiero po zakończeniu robót budowlanych możliwa będzie realizacja dostawy wyposażenia dla zmodernizowanego obiektu oraz wykonanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, co ma również wpływ na wydłużenie terminu realizacji projektu.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zweryfikował zgodność wprowadzonych zmian z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ww. ustawą.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może*

zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)."

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tuż. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tuż. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 roku dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowskiego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowska Rymanów Zdrój”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch