

UCHWAŁA Nr 126 / 2946 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lutego 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0014/17
pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno –
rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”, realizowanego przez Gminę Rymanów
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1
Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **03 lipca 2020 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0014/17 pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”, realizowanego przez Gminę Rymanów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pulch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 126/2946/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 lutego 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 413/8638/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” realizowany przez Gminę Rymanów.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	12 528 424,14 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	8 400 915,06 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	7 140 777,78 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi	5 387 646,36 zł.

Beneficjent dotychczas wnioskował o wypłatę dofinansowania ze środków EFRR w ramach przedmiotowego projektu w wysokości 5 270 922,98 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 12 kwietnia 2018 r., projekt miał być realizowany w okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 09 marca 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona w terminie do końca marca 2020 r.

Pismem z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz jego uzupełnieniami z dnia 4 lutego 2020r. i 11 lutego 2020r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **3 lipca 2020 r.** W uzasadnieniu prośby Beneficjent wskazał, iż przesunięcie terminu spowodowane było m.in. niesprzyjającymi warunkami pogodowymi trwającymi od grudnia 2018 r. do lutego 2019r. oraz ulewnymi deszczami w miesiącu maju 2019r., które uniemożliwiły realizację robót ziemnych w pierwotnie zaplanowanym zakresie i terminie. Ponadto dokonane zmiany w zakresie umiejscowienia niecek basenowych i infrastruktury towarzyszącej, które wymagały opracowania dokumentacji wykonawczej zamiennej oraz wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z drenażem podłoża pod nieckami basenowymi, miały także wpływ na wydłużenie terminu wykonania zadania. Powyższe roboty zostały już zakończone. Do wykonania pozostał tylko rozruch technologiczny niecek basenowych, który nie może być wykonany w miesiącach zimowych.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zweryfikował zgodność wprowadzonych zmian z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ww. ustawą.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany*

terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 3 lipca 2020 roku dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0014/17 pn. „Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch