

**UCHWAŁA Nr 126 / 2947 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 25 lutego 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.06.01.00-18-0021/17 pn. „Rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego  
Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit" sp. z o.o.”,  
realizowanego przez CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" Sp. z o.o.  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1  
Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2020r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0021/17 pn. „**Rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit" sp. z o.o.**”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
  
**Piotr Pilch**

Załącznik do Uchwały Nr 126/2947/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 25 lutego 2020r.

## UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 413/8638/18 z dnia 27 marca 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „**Rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit" sp. z o.o.**”, realizowany przez CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" Sp. z o.o.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 5 583 524,00 zł,
  - 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 4 606 800,00 zł,
  - 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 764 080,00 zł,
  - 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 819 444,00 zł.
- Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 1 663 820,68 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 21 maja 2018r., projekt miał być realizowany w okresie od 28 września 2017r. do 31 marca 2020r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2020 r.

Pismem z dnia 4 grudnia 2019r. oraz jego uzupełnieniami z dnia 10 stycznia 2019r. i 13 lutego 2019r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020r. ze względu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania 6 *Budowa klatki przeciwpożarowej zewnętrznej*, realizowanego na podstawie umowy NR 1/2019/D z dnia 21.05.2019 r. W uzasadnieniu powołał się na przeszkody nie dające się przewidzieć w chwili zawarcia umowy z wykonawcą, tj. w trakcie prac budowlanych przy budowie klatki przeciwpożarowej zewnętrznej stwierdzono kolizję robót z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną – siecią światłowodową. Na ww. okoliczność został sporządzony protokół z dnia 27.09.2019 r. potwierdzający wystąpienie przedmiotowych przeszkód. W ramach niezbędnych prac dodatkowych, przeprowadzono uzgodnienia z właścicielem infrastruktury, wykonano wymaganą w tych przypadkach dokumentację techniczną i dokonano przebudowy ww. infrastruktury w celu usunięcia kolizji. Prace dodatkowe spowodowały opóźnienie prac budowlanych i w efekcie spowodowały brak możliwości prowadzenia dalszych prac konstrukcyjnych przy budowie klatki przeciwpożarowej w sezonie zimowym (ze względów technologicznych).

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zweryfikował zgodność wprowadzonych zmian z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ww. wytycznymi.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października*

2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020 r. dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0021/17 pn. „Rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit" sp. z o.o.”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Pilch