

UCHWAŁA Nr 245 / 5917 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz wydłużenie terminu realizacji projektu kluczowego nr RPPK.06.00.00-18-001/11 pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), uchwały nr 89/2008/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR oraz umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.06.00.00-18-001/11-00 z dnia 30 grudnia 2011 r. (z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu kluczowego nr RPPK.06.00.00-18-001/11 pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, bez zwiększenia dofinansowania ze środków RPO WP obejmującą:
 - 1) rezygnację z realizacji kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 77 oraz z chodnika i w to miejsce wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 77,
 - 2) zmianę ilości miejsc parkingowych wraz z rezygnacją z budowy chodnika przy parkingu w m. Kuńkowce,
 - 3) zmianę ilości drzew przeznaczonych do wycinki.
2. Ustala się następujące terminy realizacji projektu:
 - 1) zakończenie rzeczowej realizacji projektu: **30 września 2014 r.**,
 - 2) zakończenie finansowej realizacji projektu: **15 października 2014 r.**,
 - 3) przedstawienie wniosku o płatność końcową: **21 października 2014 r.**

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Beneficjent **Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl** realizuje projekt kluczowy nr RPPK.06.00.00-18-001/11 pn. „**Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I**”, w ramach RPO WP działanie 6.1 Turystyka i kultura.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 30 grudnia 2011r. przy czym umowa ta miała charakter warunkowy. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **21 720 997,89 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **20 944 504,66 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **10 472 252,33 zł (50% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa – **7 330 576,57zł**,
- 4) wkład własny – **3 141 675,76 zł**.

Po spełnieniu określonych w umowie warunków umowa ta weszła w życie z dniem 26 kwietnia 2013 r.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie była czterokrotnie aneksowana. Całkowita wartość projektu, dofinansowanie ze środków EFRR, dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa oraz wkład własny nie uległy zmianie. Do tej pory nie były realizowane wypłaty środków z RPO WP na rzecz projektu.

W dniu 23 maja 2013 r. Beneficjent dostarczył wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu.

Zmiany te dotyczą następujących kwestii:

1. Rezygnacja z budowy kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 77 w miejscowości Duńkowiczki w Gminie Orły wraz z budową chodnika w Gminie Żurawica będącego łącznikiem pomiędzy kładką, a drogą forteczną prowadzącą do Fortu XIII San Rideau oraz z budową chodnika w ciągu drogi krajowej nr 77 będącego łącznikiem pomiędzy kładką, a drogą forteczną prowadzącą do Fortu XI Duńkowiczki.

Przyczyną zmiany jest niezyskanie zgody Wojewody Podkarpackiego na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich. Zakres odstępstwa związany był z brakiem możliwości wykonania pochylni dla niepełnosprawnych przy przyczółkach kładki.

Z uwagi na niezyskanie powyższej zgody zrezygnowano z budowy kładki i chodników, a w zamian, po przeprowadzeniu analizy, zaprojektowano jako rozwiązanie zamienne ścieżkę rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 77 w miejscowości Duńkowiczki biegnącą po obu stronach drogi i łączącą trasę forteczną pomiędzy Fortem XI Duńkowiczki, a Fortem XIII San Rideau poprzez

przejście dla pieszych zlokalizowane w miejscowości Duńkowiczki. W ten sposób została zachowana ciągłość historyczna trasy fortecznej. Turyści będą mogli bezpiecznie przekroczyć drogę krajową nr 77 istniejącym przejściem dla pieszych.

2. Zmniejszenie ilości miejsc parkingowych z 46 do 27, przy zachowaniu 4 miejsc dla niepełnosprawnych na parkingu zlokalizowanym w miejscowości Kuńkowce w Gminie Przemyśl oraz rezygnacja z budowy chodnika przy parkingu.

Zmiany musiały zostać wprowadzone ze względu na błędne zaprojektowanie parkingu w dokumentacji „Szlak fortecznej turystyki kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl”, w związku z nieprawidłowościami na mapie będącej załącznikiem do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zakresu projektowego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa odległości parkingu od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych (min. 10 m) dla parkingów o ilości miejsc parkingowych od 5 do 60. W pierwotnym projekcie działka przylegająca do terenu, na którym ma być wykonany parking nie została uznana za działkę budowlaną.

Na ww. zmiany uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Zmniejszenie ilości miejsc parkingowych z 11 do 10, przy zachowaniu 1 miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu zlokalizowanym w miejscowości Duńkowiczki.

W wyniku konsultacji zgłoszonego przez Beneficjenta wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę uzgodnione zostało zmniejszenie ilości miejsc parkingowych do 10. W związku z powyższym przedmiotowy parking został przeprojektowany i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Następnie w wyniku analizy zgłoszenia stwierdzono, iż przedmiotowy parking znajduje się na działce wpisanej do rejestru zabytków i jego budowa wymaga pozwolenia na budowę. W związku z powyższym skorygowano decyzję lokalizacyjną, uwzględniając w niej parking nr 3, i złożono ponownie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, na który uzyskano pozwolenie na budowę.

4. Zmiana ilości drzew przewidzianych do wycinki w ramach projektu:

- a) rezygnacja z wycinki 3 drzew w ramach Zadania 4 „Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach i Fortu XV Borek”, realizowanego na terenie Gminy Medyka,
- b) na Forcie XV Borek zamiast wycinki 1 drzewa, winno być 30 drzew, gdyż taką ilość zawiera projekt wycinki i taka ilość została ujęta w kosztorysie inwestorskim.

Powodem zmian są omyłkowe dane dotyczące wycinki drzew zawarte w dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent na tym etapie nie wnioskuję o dokonanie zmian finansowych w projekcie argumentując, że ostateczne nakłady inwestycyjne po wprowadzeniu zmian zakresu rzeczowego ustalone zostaną po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl nie podjął jeszcze żadnych procedur przetargowych dotyczących wnioskowanej zmiany zakresu rzeczowego. Wyżej wymienione zmiany w zakresie rzeczowym projektu nie wpływają na zmianę wskaźników produktu i rezultatu oraz na trwałość projektu.

Ponadto pismem z dnia 7 czerwca br. Beneficjent zwrócił się również z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu:

- 1) rzeczowej realizacji projektu z dnia 30 czerwca 2014 r. na dzień **30 września 2014 r.**,
- 2) finansowego zakończenia projektu z dnia 15 lipca 2014 r. na dzień **15 października 2014 r.**,
- 3) złożenia wniosku o płatność końcową z dnia 21 lipca 2014 r. na dzień **21 października 2014 r.**

W uzasadnieniu wnioskowanego przedłużenia terminów realizacji projektu Beneficjent wskazał na opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz termin wejścia w życie umowy o dofinansowanie projektu.

Mając na uwadze zasadność wprowadzenia powyższych zmian oraz to, że jest to projekt kluczowy, Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na:

- 1) wnioskowaną zmianę w zakresie rzeczowym projektu rzeczowego bez zmian w dofinansowaniu,
- 2) zmianę wnioskowanych przez Beneficjenta terminów związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl