

UCHWAŁA Nr 252 / 6134 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów:

1. nr WND-RPPK.01.01.00-18-832/09 pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowej Wide – Net w Ustrzykach Dolnych”, złożonego przez „Wide - Net” Jacek Wajda, ul. 1 Maja 39, 38-700 Ustrzyki Dolne, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.08.2012 r. na 31.07.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.10.2012 r. na 31.08.2013 r.,
2. nr WND-RPPK.01.01.00-18-183/09 pn. „Budowa pawilonu handlowo – magazynowego, zakup środków trwałych celem użytkowania ich w działalności firmy”, złożonego przez POL-BAR Polewczak, Baran, Spółka jawna, ul. Lubelska 46; 35-233 Rzeszów, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r.,


współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 252 / 6134 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 lipca 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent „**Wide – Net**” Jacek Wajda, realizujący projekt pn.: „**Rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowej Wide – Net w Ustrzykach Dolnych**” po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.01.2013 r. na 31.07.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.02.2013 r. na 31.08.2013 r. Uzasadnieniem wnioskowanej zmiany są przedłużające się prace związane z realizacją etapu przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu kratownicowego na górze Gromadzyń.

Realizacja projektu jest na poziomie **0%**.

Beneficjent **POL-BAR Polewczak, Baran, Spółka jawna**, realizujący projekt pn.: „**Budowa pawilonu handlowo – magazynowego, zakup środków trwałych celem użytkowania ich w działalności firmy**” po raz trzeci zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. Przyczyną zmiany, wg Beneficjenta, są opóźnienia w realizacji kolejnych etapów robót budowlanych z powodu wstrzymanych płatności. Realizacja projektu jest na poziomie **59%**.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

