

UCHWAŁA Nr 400 / 9514 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 42/797/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2011 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się warunkową zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” - nr RPPK.07.01.00-18-057/10, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów, polegającą na zmianie trasy i sposobu wykonania traktu będącego połączeniem parkingu i dworca PKS z parkiem miejskim przy ul. Dworskiej w Dynowie.
2. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust.1, zostanie podjęta po przeprowadzeniu ponownej oceny projektu przez Komisję konkursową.
3. Wyraża się zgodę na zwiększenie dofinansowania z EFRR dla projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” - nr RPPK.07.01.00-18-057/10 o kwotę **116 724,09 zł** oraz uznaje się kwotę poniesionych dodatkowych wydatków w wysokości **137 322,46 zł** jako wydatki kwalifikowane projektu.
4. Przed rozliczeniem poniesionych wydatków w projekcie konieczne jest zweryfikowanie procedur udzielenia zamówień publicznych dotyczących wyboru nowych wykonawców robót tj: firmy PARK-M Sp. z o.o. i firmy STRABAG Sp. z o.o.

5. Wysokość dofinansowania związana ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3 nie przekroczy procentowego poziomu dofinansowania ustalonego dla projektu w umowie o dofinansowanie.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

UZASADNIENIE

Beneficjent Gmina Miejska Dynów realizuje projekt
nr RPPK.07.01.00-18-057/10 pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, w ramach działania 7.1 „Rewitalizacja miast” w Osi Priorytetowej nr 7 „Spójność wewnątrzregionalna” RPO WP 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 23 listopada 2011r. Na dzień zawarcia umowy, całkowita wartość projektu wynosiła **10 079 357,27 zł**, w tym:

1. całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **10 000 000 zł**,
2. dofinansowanie ze środków EFRR – **8 500 000,00 zł (85,00%** kwoty wydatków kwalifikowanych),
3. środki Beneficjenta – **1 579 357,27 zł**.

Realizując ww. projekt Gmina Miejska Dynów ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych i wyłoniła wykonawcę robót Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stand” Sp. Z o.o. i Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”, z którym w dniu 29 czerwca 2012r. zawarta umowę ustalając wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości **9 763 649,80 zł**.

Obniżenie wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania m.in. w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania zostało uwzględnione w aneksie nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Do chwili obecnej umowa była trzykrotnie aneksowana. Wg ostatniego aneksu całkowita wartość projektu wynosi **10 355 718,52 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu - **9 748 738,05 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **8 286 427,34 zł (85,00%** kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) środki Beneficjenta – **2 069 291,18 zł**.

W ramach przedmiotowego projektu na terenie m. Dynów realizowane są następujące główne zadania:

- 1) rewitalizacja Rynku i przyległych ulic,
- 2) rewitalizacja Parku przydworskiego,
- 3) remont i modernizacja budynku zabytkowej oficyny dworskiej tzw. Dworu – obecnie Domu dla dzieci im. Ks. B. Markiewicza.

W ramach rewitalizacji Rynku i przyległych ulic przewidziano do realizacji zadanie „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Dynówkę”.

Pismem z dnia 15.05.2014 r., znak:UP-3031-02/11 Gmina Miejska Dynów zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w zakresie rzeczowym projektu wynikającej z konieczności odstąpienia od budowy kładki dla pieszych przez rzekę Dynówkę wraz z dojściem do ulicy Dworskiej z uwagi na wycofanie zgody właściciela działki, na terenie której miała być wykonywana kładka i dojście do niej. Zmiana zakresu polega na wykonaniu nowej trasy traktu z parkingu i przyległego dworca PKS do parku miejskiego w Dynowie. Z informacji beneficjenta wynika, iż w zaistniałej sytuacji jest to funkcjonalnie najlepsze rozwiązanie.

Wykonanie nowego traktu obejmować będzie:

- 1) remont nawierzchni traktu pieszego prowadzącego od dworca PKS do ul. Krzywej,
- 2) remont nawierzchni i oświetlenia ul. Krzywej,
- 3) remont chodnika – ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia,
- 4) remont nawierzchni traktu pieszego od kościoła do ul. Jana Pawła II wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Z uwagi na problemy z realizacją robót budowlanych przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stand” Sp. z o.o. i Spółdzielnia Rzemieśnicza „Budowlani”, Beneficjent – Gmina Miejska Dynów w dniu 03.12.2013r. odstąpiła od umowy. W uzasadnieniu odstąpienia podano niskie tempo realizacji umowy, opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót, jak również brak wykonania obowiązku udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 17.03.2014r. Gmina otrzymała zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości ww. firmy.

Beneficjent pismem z dnia 23 maja 2014 r., znak: UP-3031-02/11 poinformował tut. Urząd, iż złożył do Sądu Rejonowego w Rzeszowie *Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym* dot. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego STAND Sp. z o.o. Ze względu na fakt, że rozstrzygnięcia wymaga kwestia związana z naliczonymi na mocy zawartej umowy karami umownymi oraz przyjęty sposób postępowania, zgodnie z którym kara umowna pomniejsza wydatki kwalifikowane dopiero z chwilą jej odzyskania przez beneficjenta, zastrzega się iż wydatki kwalifikowane oraz dofinansowanie ze środków EFRR mogą być w przyszłości obniżone wskutek odzyskania kar umownych przez beneficjenta.

W związku z odstąpieniem od umowy z Konsorcjum, Gmina Miasto Dynów zleciła wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót. Wartość wykonanego zakresu robót została wyceniona na kwotę **2 558 157,09 zł.**

Następnie zostały ogłoszone dwa przetargi nieograniczone na pozostały do zrealizowania zakres rzeczowy projektu.

W dniu 27 czerwca 2014 r. Gmina podpisała umowę z nowym wykonawcą robót budowlanych związanych z kontynuacją rewitalizacji Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz na remont infrastruktury komunikacyjnej - firmą PARK-M Sp. z o.o. na kwotę **6 494 208,69 zł.**

Umowę na roboty budowlane związane z drogą wojewódzką w ramach projektu Gmina podpisała w dniu 8 sierpnia 2014r. z firmą STRABAG Sp. z o.o. na kwotę **1 754 475,68 zł.**

W związku z tym, iż wartość wykonanych robót oraz wartość umów na dokończenie projektu z nowymi wykonawcami przekracza kwotę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na te roboty w obowiązującym aneksie do umowy o dofinansowanie o 1 043 191,66 zł, Beneficjent pismem z dnia 18 września 2014 r., znak UP-3031-02/11 wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych o kwotę **137 322,46 zł** i dofinansowania o kwotę **116 724,09 zł** nie przekracza wartości określonych w umowie o dofinansowanie ww. projektu podpisanej w dniu 23 listopada 2011 roku.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego:

1. Wyraził warunkową zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” - nr RPPK.07.01.00-18-057/10, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów, polegającą na zmianie trasy i sposobu wykonania traktu będącego połączeniem parkingu i dworca PKS z parkiem miejskim przy ul. Dworskiej w Dynowie. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu ponownej oceny projektu przez Komisję konkursową.
2. Wyraził zgodę na zwiększenie wydatków kwalifikowanych o kwotę **137 322,46 zł** oraz dofinansowania z EFRR o kwotę **116 724,09 zł** z zaznaczeniem, iż przed rozliczeniem poniesionych wydatków w projekcie konieczne jest zweryfikowanie procedur udzielenia zamówień publicznych dotyczących wyboru nowych wykonawców robót, tj.: firmy PARK-M Sp. z o.o. i firmy STRABAG Sp. z o.o.

Uwzględniając zwiększenie wydatków kwalifikowanych i dofinansowania z EFRR przedmiotowego projektu całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosą **9 886 060,51 zł**, a całkowite dofinansowanie z EFRR – **8 403 151,43 zł**.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar