

UCHWAŁA Nr 21 / 437 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.02.00-18-008/10-00 z dnia 31 grudnia 2013 r. (zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.04.02.00-18-008/10-01 z dnia 7 sierpnia 2014 r., oraz aneksem nr UDA-RPPK.04.02.00-18-008/10-02 z dnia 28 listopada 2014 r.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica”, tj.:

- a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 16 marca 2015 r.;
- b) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 17 marca 2015 r.;
- c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 20 marca 2015 r.;

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Wojciech Buczak

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 40/756/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica” nr RPPK.04.02.00-18-008/10 złożony przez Gminę Miasto Dębica. Umowa o dofinansowanie wymienionego projektu została zawarta w dniu 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z umową (po uwzględnieniu podpisanych 2 aneksów) koszty projektu przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość - 5 537 839,43 zł,
- wydatki kwalifikowane - 3 983 127,71 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 3 385 658,55 zł.

Dotychczas kwota środków UE przekazanych Beneficjentowi wyniosła 2 673 073,52 zł.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, złożenie wniosku o płatność końcową winno nastąpić do dnia 30 października 2013 r. Na wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 25 marca 2012 roku, wyraził zgodę na wydłużenie terminów realizacji omawianego projektu, w tym na złożenie wniosku o płatność końcową – do dnia 28 lutego 2015 r.

Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. znak PS.042.6.20.2013.LGK Beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu tj.

- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 grudnia 2014 r. do 16 marca 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu - z 15 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r.;
- c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową - z 28 lutego 2015 do 20 marca 2015 r.

Uzasadniając wniesioną prośbę Beneficjent wskazał, iż projekt (w zakresie rzeczowym) został zakończony i odebrany w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, jednakże wykonawca robót nie zdołał (w tym terminie) uzyskać pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanego kanału ulgi, do czego został zobowiązany zapisem umowy o realizację robót oraz wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opóźnienie w uzyskaniu wspomnianego pozwolenia zostało spowodowane:

- przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót, w związku z wniesionym odwołaniem,
- koniecznością zmiany trasy budowanego kanału ulgi na odcinku S4-S5,
- koniecznością zmiany technologii budowy kanału ulgi na odcinku S5-S6.

Ponadto Beneficjent wskazał, że zmiana terminu realizacji umowy jest zgodna z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r., znak PI-V.433.4.19.2013.JP, Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem możliwości skrócenia zaproponowanych terminów zakończenia realizacji projektu.

W odpowiedzi (pismo z dnia 8 stycznia 2015 roku znak PS.042.6.20.2013.LGK) Beneficjent podtrzymał uprzednio podane terminy zakończenia realizacji projektu deklarując jednocześnie, że najpóźniej w następnym dniu roboczym po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie zostanie zakończona realizacja finansowa, a wniosek o płatność końcową złożony zostanie w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia finansowej realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego projektu do 16 marca 2015 r., zakończenia finansowego projektu do 17 marca 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 20 marca 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.

WICEMARZĄCZKA WOJEWÓDZTWA



Wojciech Buczak