

UCHWAŁA Nr 41 / 903 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649.), uchwały nr 293/5800/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie” - nr RPPK.05.03.00-18-001/10 w następujący sposób:

- a) zakończenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.06.2015 r.,
- b) zakończenie finansowe realizacji projektu - do 31.07.2015 r.,
- c) data złożenie wniosku o płatność końcową - do 15.08.2015 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2010 r. uchwałą Nr 293/5800/10 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i przyznał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

W efekcie podjętej uchwały, w dniu 29 września 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu kluczowego, zgodnie z którą:

- całkowita wartość projektu wynosiła **41 499 999,56 zł,**
- całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosiły **33 825 151,65 zł,**
- dofinansowanie ze środków EFRR wynosiło **28 355 624,62 zł,**

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie projektu była pięciokrotnie aneksowana:

1. Aneksem nr 1 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmniejszono wartość wydatków kwalifikowanych do kwoty **33 780 116,27 zł.** Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych skutkowało pomniejszeniem kwoty dofinansowania do kwoty **28 297 826,03 zł.**
2. Aneksem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2012r. wydłużono terminy realizacji projektu w następujący sposób:
 - zakończenie rzeczowe z dnia 15.11.2011 r. do 31.08.2013 r.,
 - zakończenie finansowe z dnia 15.12.2011 r. do 30.09.2013 r.
3. Aneksem nr 3 z dnia 5 czerwca 2014 r. skorygowano koszty projektu o korektę finansową naliczoną po kontroli przeprowadzonej przez tut. Urząd i w związku z tym:
 - całkowita wartość projektu wynosiła **41 484 139,56 zł,**
 - całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosiły **33 646 897,91 zł,**
 - dofinansowanie ze środków EFRR wynosiło **28 206 194,51 zł.**
4. W aneksie nr 4 z dnia 25 listopada 2014r. zostały wprowadzone zmiany po ponownej oceny wniosku o dofinansowanie, obejmujące rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w ramach powstałych oszczędności przetargowych oraz wydłużenie okresu realizacji projektu.
W wyniku podpisania aneksu nr 4 koszty i dofinansowanie projektu przedstawiały się następująco:
 - całkowita wartość projektu **41 077 909,90 zł,**
 - całkowite wydatki kwalifikowane projektu **32 693 664,43 zł,**
 - dofinansowanie ze środków EFRR **27 407 098,88 zł.**

Natomiast okres realizacji projektu został określony w następujących terminach:

- zakończenie rzeczowe do 30.04.2015 r.,
- zakończenie finansowe do 31.05.2015 r.,
- złożenie wniosku o płatność końcową do 30.06.2015 r.

5. Aneksem nr 5 z dnia 20 lutego 2015 r. został zmieniony (na wniosek Beneficjenta) numer rachunku bankowego Beneficjenta, na który Instytucja Zarządzająca przekazuje dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2007 – 2013.

Na rzecz projektu wypłacono środki z EFRR w kwocie **23 696 323,88 zł.**

Pismem z dnia 2 marca 2015 r., znak: FPII.0788/15/KS/7/14 Beneficjent zwrócił się z prośbą o kolejne wydłużenie okresu realizacji projektu. Prośbę argumentował długotrwałą procedurą przetargową na sprzedaż, dostarczenie i zamontowanie wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu). Podał, iż po ogłoszeniu przetargu do Zamawiającego skierowanych zostało dużo pytań dot. sposobu zamontowania telebimu. W konsekwencji tych pytań, zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej doprecyzowanego rozwiązania konstrukcji wsporczej, zasilania i sterowania telebimu oraz wykonanie dostawy, montażu i rozruchu tego urządzenia.

Pismem z dnia 16 marca 2015 r. znak: PI-VII.GW,0745/5-104/10 Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o ponowną wnikliwą analizę wnioskowanego okresu realizacji projektu z uwagi na końcową fazę wdrażania RPO WP. Departament poprosił również o analizę terminu zakończenia rzeczowego projektu pod względem jego zgodności z Prawem zamówień publicznych. Pismem z dnia 25 marca 2015 r., znak: FPII.0788/16/KS/7/14 Beneficjent poinformował, że po ponownej analizie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wnioskowanych terminów oraz że zaproponowane zmiany są zgodne z Prawem zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na zmianę terminów związanych z realizacją projektu w następujący sposób:

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.06.2015 r.,
- zakończenie finansowe realizacji projektu - do 31.07.2015 r.,
- data złożenie wniosku o płatność końcową - do 15.08.2015 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Wojciech Buczak