

UCHWAŁA Nr 299 / 6026 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 maja 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych na realizację inwestycji drogowej dla projektu Powiatu Leżajskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+ 900 – 15+052 – II etap" wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
- uchwały nr 132/2866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz

w związku z:

- uchwałą nr 218/4396/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 253/5102/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych dokumentów: pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014 – 2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia budowy do dnia **18 sierpnia 2017 r.** dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+ 900 – 15+052 – II etap” wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 27 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Leżajskiego nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+ 900 – 15+052 – II etap”. Pismem z dnia 24 października 2016 r. Beneficjent poinformował, że z uwagi na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgłoszenie robót budowlanych obejmujące pełny zakres rzeczowy projektu może zostać przedłożone do 19 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 grudnia 2016 r., wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia zgłoszenia budowy do dnia 19 czerwca 2017 r.

Pismem z dnia 7 marca 2017 r. Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia zgłoszenia budowy, tj. do dnia 18 sierpnia 2017 r. argumentując:

- problemami z wprowadzeniem do budżetu powiatu środków z EFRR, z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie dla omawianego projektu,
- niepodpisanie umowy z wykonawcą robót,
- trudnościami w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia zgłoszenia budowy. Planowany Odcinek I w projekcie w km 4+300 – 6+250 przebiega bowiem przez gęstą zabudowę (Wólka Łętowska) i wymaga skomplikowanych rozwiązań technicznych celem odprowadzenia wód i budowy chodników, natomiast odcinek II w km 10+900 – 15+052 prowadzi przez teren niezabudowany o mniejszym stopniu trudności. Dobudowa ścieżki rowerowej na tej części powoduje, że rozwiązania projektowe również mogą być czasochłonne. Przed dokonaniem zgłoszenia wykonawca musi uzyskać wszelkie uzgodnienia, w tym uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków w projekcie. Niezbędny czas na wykonanie dokumentacji technicznej i dokonanie zgłoszenia robót według wyliczeń Beneficjenta to około 120 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

W związku z przedłużającymi się procedurami, Beneficjent zwrócił się również z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu z 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r., co nie narusza zapisów Regulaminu konkursu.

Pismem z dnia 29 marca br. Marszałek Województwa zwrócił się prośbą o dotrzymanie wskazanych wcześniej terminów, tj. przedłożenia zgłoszenia budowy do dnia 19 czerwca br. oraz zrealizowania projektu w terminie do 31 grudnia br. Beneficjent po ponownym przeanalizowaniu terminów, pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r. podtrzymał zaproponowany termin dostarczenia zgłoszenia budowy, tj. do 18 sierpnia 2017 r. oraz wskazał termin zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawioną argumentację Powiatu Leżajskiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu oraz dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych na realizację inwestycji drogowej dla ww. projektu wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska