

UCHWAŁA Nr 303 / 6089 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 maja 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A – 4 – Straszęcin – Dębica” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217)
- uchwały nr 132/2866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w związku z:

- uchwałą nr 218/4396/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014 – 2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin – Dębica” wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, do dnia 15 lipca 2017 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 27 września 2016 r. wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Dębickiego nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszecin – Dębica” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych. W związku z wyborem do dofinansowania, Beneficjent pismem z dnia 13 października 2016 r., został poproszony o przedłożenie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.

W odpowiedzi pismem z dnia 18 listopada 2016 r., Beneficjent poinformował że nie jest w posiadaniu ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), gdyż jej uzyskanie uzależnione było od uzyskania decyzji środowiskowej, której beneficjent również nie posiadał. W związku z tym, Powiat Dębicki zaproponował termin przedłożenia ZRID do 28 kwietnia 2017 r., co oznaczało znaczne przekroczenie terminu wskazanego w Regulaminie konkursu dla tego naboru. Przychylając się do prośby Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 grudnia 2016 r. wyraził zgodę na uzyskanie i dostarczenie ostatecznej decyzji ZRID dla projektu do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Ponownie, pismem z dnia 28 marca 2017 r., Powiat Dębicki zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – w terminie do dnia 15 lipca 2017 r. Beneficjent poinformował, że wpływ na wydłużenie terminu miało uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co miało miejsce 27 lutego 2017 r. Ponadto poinformował, że postępowanie administracyjne mające na celu wydanie ww. Decyzji wynikało ze złożoności tematu tj. m.in. lokalizacji części inwestycji na obszarze Natura 2000, planowaną budową drogi o długości blisko 2 km na terenie dziewiczym oraz dogłębnej analizy projektu pod kątem wpływu inwestycji na środowisko w tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 8 marca 2017 r. Beneficjent złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

W 2015 r. w ramach ww. projektu, Beneficjent zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie został wykonany projekt wykonawczy oraz projekt podziału nieruchomości będący załącznikiem do projektu budowlanego. W piśmie z dnia 28 marca 2017 r. Beneficjent poinformował, że w kwietniu 2017 r. planuje złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), jednakże z informacji uzyskanych w kontaktach roboczych, wynika, że do chwili obecnej wniosek nie został złożony w Starostwie Powiatowym w Dębicy.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawione przez wnioskodawcę wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla omawianego projektu, tj. do dnia 15 lipca 2017 r.