

UCHWAŁA Nr 315 / 6595 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 czerwca 2017r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 realizowanego przez Powiat Mielecki oraz projektu nr RPPK.04.03.01-18-0042/16, realizowanego przez Gminę i Miasto Ulanów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.);
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 z późn. zm.);
- Uchwały nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
- Uchwały nr 275/5482/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów zakończenia realizacji n/w projektów:

- 1) projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 pn. *„Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”*, do dnia 31 sierpnia 2018 r.;
- 2) projektu nr RPPK.04.03.01-18-0042/16 pn. *„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”*, do dnia 30 października 2019 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 315/6595/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „*Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim*”, nr RPPK.02.01.00-18-0002/16, realizowany przez Powiat Mielecki, został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 4 października 2016 r. wartość projektu ogółem wynosi 2 907 283,00 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 205 589,00 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 7 marca 2016 r. do 30 marca 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 *Podniesienie efektywności i dostępności e-usług*. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 16 maja 2017 r., znak: IG.042.7.2016 oraz uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., znak IG.042.7.2016, Powiat Mielecki zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta ww. zmiana wynika z konieczności ponownego uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy systemu świadczenia e-usług wraz z zakupem sprzętu. Z informacji przedłożonych przez Beneficjenta wynika, iż przedmiotowe postępowanie w dniu 15 maja 2017r. zostało unieważnione, ponieważ było obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy z wykonawcą. Ponowne uruchomienie postępowania z zachowaniem obecnie obowiązujących terminów realizacji projektu, zdaniem Beneficjenta, skutkowałoby zamieszczeniem w dokumentacji przetargowej zbyt krótkiego okresu na zrealizowanie zamówienia, a w konsekwencji zgłoszenie się niewielkiej liczby oferentów, którzy byliby w stanie zrealizować zamówienie w wyznaczonym terminie, bądź też koniecznością unieważnienia postępowania z powodu braku ofert. Według Beneficjenta wnioskowany termin zakończenia realizacji projektu na dzień 31 sierpnia 2018r. jest adekwatny do stopnia złożoności projektu oraz pozwoli uniknąć nieprawidłowości w postaci naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych oraz zapewni prawidłową realizację projektu.

Projekt pn. „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków*”, nr RPPK.04.03.01-


18-0042/16 realizowany przez Gminę i Miasto Ulanów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 275/5482/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 27 kwietnia 2017 r. wartość projektu ogółem wynosi 14 851 238,26 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 785 018,47 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 30 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.3.1 *Gospodarka ściekowa*. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 1 czerwca 2017 r., znak I.270.42.2017/3, uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2017 r., znak I.270.42.2017/3 Gmina i Miasto Ulanów zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0042/16 do 30 października 2019 r. W uzasadnieniu Beneficjent poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zostały złożone 3 oferty. Najniższa ze złożonych ofert przewyższała o 3 084 500,00 zł kwotę, którą Beneficjent planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta, gmina nie posiada środków finansowych, które pozwoliłyby na sfinansowanie tego zadania (wybierając najniższą ze złożonych ofert). W związku z tym nie jest w stanie zrealizować przedmiotowego projektu, zaś unieważnienie postępowania przetargowego dodatkowo skróciłoby termin realizacji projektu, który ze względu na swoją złożoność sprawia, iż brakuje firm zdolnych w tak krótkim okresie zrealizować powyższą inwestycję.

Według Beneficjenta, zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu pozwoliłaby na dotarcie do szerszego grona zainteresowanych wykonaniem tego projektu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawców, wyraża zgodę na przesunięcie terminów zakończenia realizacji n/w projektów:

- 1) projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16, realizowanego przez Powiat Mielecki, do dnia 31 sierpnia 2018 r.;
- 2) projektu nr RPPK.04.03.01-18-0042/16, realizowanego przez Gminę i Miasto Ulanów, do dnia 30 października 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk