

UCHWAŁA Nr 319 /6691/ 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art.45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3) art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 z późn. zm.),
- Uchwały nr 296/5919/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0086/16, pn. „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec do dnia 31 marca 2019 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Projekt pn. „*Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu*”, nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 realizowany przez Gminę Miejską Mielec został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 296/5919/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana 31 maja 2017 r. Zgonie z umową wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 991 205,20 zł, a wartością projektu ogółem 21 216 294,32 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 29 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r. r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2017 r., znak PF.042.24.2017, uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2017 r., znak PF.042.24.2017, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 marca 2019 r. Zaproponowany przez Gminę Miejską Mielec termin zakończenia realizacji inwestycji wykracza poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

W podanym uzasadnieniu Beneficjent podał, iż w dniu 12 maja br. ogłoszony został przetarg na rozbudowę biblioteki z terminem składania ofert do dnia 23 czerwca br. Według Beneficjenta jeśli, uda się wyłonić wykonawcę w obecnie trwającym postępowaniu, to może się okazać, że realnie wykonawca będzie miał niespełna rok czasu na wykonanie inwestycji. Przy tak dużej inwestycji, jaką jest rozbudowa biblioteki, uwzględniając zakres robót oraz wskazaną w dokumentacji projektowej technologię ich wykonania, czas niezbędny na wykonanie zamówienia to ok. 1,5 roku. Istnieje więc - zdaniem Beneficjenta - bardzo duże ryzyko, że nie zostaną złożone żadne oferty w postępowaniu przetargowym lub Beneficjent narazi się na ryzyko znacznie wyższych kosztów realizacji inwestycji, niż gdyby wykonawca miał na jej realizację więcej czasu. Zgodnie z uzasadnieniem Gminy Miejskiej Mielec obawy i wątpliwości zostały potwierdzone w zapytaniach jakie pojawiły się w trakcie trwania procedury przetargowej. Kilku potencjalnych wykonawców zwróciło się do Beneficjenta z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta oraz mając na uwadze rzetelne wykonanie i rozliczenie inwestycji oraz osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2019 r.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk