

UCHWAŁA Nr 378 / 7928 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 grudnia 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPK.06.02.01-18-0001/17 realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w ramach osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 298/5973/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1. Infrastruktura ochrona zdrowia (tryb pozakonkursowy), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 kwietnia 2018 r., terminu zakończenia realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPK.06.02.01-18-0001/17 pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 298/5973/17 wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1. Infrastruktura ochrona zdrowia (tryb pozakonkursowy), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 28 kwietnia 2017 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 19 524 215,37 zł.
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 18 916 611,57 zł.
- 3) dofinansowanie ogółem: 17 024 950,29 zł.
- 4) dofinansowanie z EFRR wynosi: 13 241 628,09 zł.
- 5) dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 783 322,20 zł.
- 6) wkład własny wynosi 634 074,68 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ww. projektu w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”.

Pismem z dnia 2 czerwca 2017 r., znak FR/072/20/3/2017 uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2017 r., znak FR/072/20/9/2017 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu w zakresie wymiany dwóch wyeksploatowanych wind w budynku H w ramach przebudowy Oddziału Dziecięcego. Mając na uwadze m.in. uzasadnienie przedstawione przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, fakt że projekt realizowany jest w trybie pozakonkursowym, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wnioskowane rozszerzenie zakresu rzeczowego.

Pismem z dnia 11 października 2017 r., znak FR/072/20/16/2017 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iż Szpital ogłosił dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych (w trybie przetargu nieograniczonego) na dostawę, montaż i uruchomienie ww. dźwigów. Jednak postępowania te zostały unieważnione, ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą Szpital zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pierwsze postępowanie ogłoszono 11 sierpnia 2017 r. i unieważniono 5 września 2017 r., drugie postępowanie ogłoszono 6 września 2017 r. i unieważniono 26 września 2017 r.). Beneficjent poinformował, iż kolejne postępowanie zostanie ogłoszone w pierwszej połowie października z terminem dostawy dźwigów

20 tygodni. Ponadto z uwagi na charakter działalności Szpitala, windy nie mogą być wymienione jednocześnie. Druga z wind może zostać wymieniona dopiero wówczas, gdy pierwsza zostanie uruchomiona i oddana do użytku.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m.in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.


Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Dodać należy, iż w 6. Osi priorytetowej jednym z wskaźników określających Ramy Wykonania jest wskaźnik *Liczba wspartych podmiotów leczniczych*, którego wartość docelowa na rok 2018 wynosi 7. Aby możliwe było uznanie ww. celu za osiągnięty konieczne jest zatwierdzenie do końca 2018 r. końcowych wniosków o płatność w co najmniej 7 projektach dotyczących ochrony zdrowia. Zatem przesunięcie zakończenia realizacji przedmiotowego projektu (tj. daty złożenia wniosku o płatność końcową) na koniec kwietnia 2018 r. nie rodzi ryzyka nieosiągnięcia ww. celu.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy a także mając na względzie fakt, iż przesunięcie terminu nie rodzi ryzyka nieosiągnięcia wskaźników określonych w Ramach Wykonania dla osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna”, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk