

UCHWAŁA Nr 381 / 7996 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 287/5755/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w związku z:

- uchwałą nr 319/6688/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, RPO WP na lata 2014 – 2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Wyraża się zgodę** na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **31 grudnia 2019 r.** dla projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. *„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”* wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020., **przy czym termin osiągnięcia i przedstawienia we wnioskach o płatność wydatków na poziomie 16,58 mln zł ustala się do dnia 31 października 2018 r.**
2. Zobowiązuje się Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 16,58 mln zł oraz dochowania terminu zakończenia realizacji projektu określonego w ust. 1.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie wartość projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi - 45 413 849,60 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą - 41 940 702,11 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi - 35 649 596,79 zł.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 18 maja 2017r. do 31 grudnia 2018 r. był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 28 września 2019 r., argumentując tym, iż z uwagi na zakres zamówienia publicznego dot. wykonania 2796 szt. instalacji fotowoltaicznych i konieczności przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz biorąc pod uwagę krótki termin realizacji projektu istnieje ryzyko złożenia przez oferentów wygórowanych cen.

W odpowiedzi Marszałek Województwa pismem z dnia 12 września 2017 r. poinformował Beneficjenta, iż dotrzymanie przez beneficjentów terminów określonych we wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia dochowania zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec Komisji Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformowano również, że w ramach RPO WP istnieje możliwość skorzystania ze środków tzw. Rezerwy wykonania, jednakże ich otrzymanie uzależnione jest od efektywności wdrażania programu, mierzonego na podstawie wskaźników rzeczowych i finansowych, a rok 2018 będzie rokiem decydującym. Ponadto, obawa Beneficjenta dot. złożenia w postępowaniu przetargowym ofert przekraczających zaplanowaną wartość projektu, nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu realizacji projektu. Wobec powyższego tut. Urząd nie wyraził zgody na wydłużenie realizacji projektu.

Następnie pismem z dnia 3 listopada 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o ponowną analizę możliwości wydłużenia realizacji projektu, uzasadniając przedłużającą się procedurą naboru wniosków o przystąpienie do projektu. Beneficjent poinformował, iż pomimo szerokiej akcji promocyjno-szkoleniowej oraz wydłużeniu terminu naboru do końca października 2017 r., zostało złożonych 2200 wniosków, które następnie muszą być zweryfikowane. W związku z powyższym postępowanie przetargowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych będzie mogło być ogłoszone dopiero po zakończonej procedurze naboru złożonych wniosków. Jednocześnie, Beneficjent biorąc pod uwagę konieczność osiągnięcia wskaźników i finansowania niezbędnego do otrzymania rezerwy wykonania, zobowiązał się do osiągnięcia

zakładanych wskaźników rzeczowych oraz finansowych na poziomie nie mniejszym niż 50% do 31 grudnia 2018 r.

W odpowiedzi Marszałek Województwa pismem z dnia 20 listopada 2017 r. poinformował Beneficjenta, iż dofinansowanie przyznane na realizację projektu stanowi ok. 6,5% alokacji UE zakontraktowanych projektów w osi 3. W związku z tym, przedmiotowy projekt, aby mógł zostać uwzględniony we wskaźnikach finansowych i rzeczowych na potrzeby uzyskania rezerwy wykonania powinien wygenerować płatności na poziomie ok. 6,5% celu certyfikacji wyznaczonego w osi 3 tj. 16,58 mln. Środki te z uwagi na procedurę ich weryfikacji muszą być ujęte we wnioskach o płatność i złożone do końca października 2018 r. w związku z powyższym Beneficjent został poproszony m.in. o zwiększenie wydatków kwalifikowalnych, które będą przedstawione we wnioskach o płatność do końca października 2018 r. oraz przyspieszenie zakończenia realizacji projektu.

Beneficjent pismem z dnia 23 listopada 2017 r. zobowiązał się do osiągnięcia i przedstawienia wydatków na poziomie 16,58 mln zł w terminie do końca października 2018 r., jednocześnie wnioskując o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r., co pozwoli na realizację wskaźnika pn. *Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE* w liczbie 2796 szt. Poinformował również, iż dotychczas zostało złożonych 2200 wniosków o udział w projekcie, a w I kwartale 2018 r. zostanie ogłoszony uzupełniający nabór wniosków, który pozwoli na pozyskanie odpowiedniej liczby wniosków od Mieszkańców i osiągnięcie planowanej liczby instalacji tj. 2796 szt. Równocześnie przygotowywana jest dokumentacja dot. zamówienia publicznego na dostawę, montaż, i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, a także zostały przeprowadzone ustalenia z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie sukcesywnego i niezwłocznego dokonywania wymian liczników pomiaru energii i ich odbioru oraz aneksowania umów na dostawę i odbiór energii elektrycznej.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).”

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. jednocześnie zobowiązując Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 16,58 mln zł.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk