

UCHWAŁA Nr 383 / 8067 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia 31 maja 2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0103/16, pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska”.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr 383/8067/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 213/4265/16 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska” nr RPPK.03.02.00-18-0103/16. Umowa o dofinansowanie podpisana została 22 listopada 2016 r. Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 144 654,64 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 856 877,75 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 728 346,07 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 28 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 21 września 2017 r., znak RRP.041.5.2016 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 r., uzasadniając swoją prośbę rozwiązaniem umowy z Wykonawcą – firmą Biuro Techniczno-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś Spółka Jawna, której przedmiotem było wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP oraz koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia. W ww. piśmie Beneficjent poinformował Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, iż w trakcie realizacji umowy nastąpiły przestoje na budowie oraz stwierdzono fakt niewykonania oraz wadliwego wykonania pokrycia części połaci dachowej w budynku Szkoły Podstawowej. Ze względu na zbliżający się początek roku szkolnego oraz braku postępu prac przedstawiciele Gminy Grodzisko Dolne oraz przedstawiciele Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Opaleniskach ustalili z Wykonawcą robót termomodernizacyjnych szczegółowy harmonogram prac, który umożliwi bezproblemowe rozpoczęcie roku szkolnego. Mimo zawartych ustaleń sytuacja nie uległa zmianie. Dodatkowo końcem sierpnia 2017 r. Wykonawca złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. W dniu

19 września 2017 r. Beneficjent rozwiązał umowę z firmą Biuro Techniczno-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś Spółka Jawna. Ponadto ze względu na intensywne opady deszczu oraz niepoprawienie przez Wykonawcę wadliwego wykonania pokrycia dachowego sale szkolne zostały trzykrotnie zalane. W celu odpowiedniego zabezpieczenia zalewanego budynku szkoły oraz umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych Beneficjent w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecił wykonanie niezbędnych prac. W tym samym piśmie Beneficjent poinformował, iż nowy Wykonawca pozostałych niezrealizowanych prac wyłoniony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac oraz procedurę związaną z przetargiem, nie będzie możliwości zakończenia realizacji projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 29 listopada 2017 r., poprosił o przeanalizowanie wskazanego terminu pod kątem jego skrócenia. Ponadto zwrócono uwagę, że Ministerstwo Rozwoju stale monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji środków w ramach obecnej perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi o przyspieszenie powyższych działań.

Pismem z dnia 6 grudnia 2017 r. Beneficjent podtrzymał wnioskowany termin zakończenia realizacji projektów, tj. 31 maja 2018 r., informując, iż zaproponowany termin jest możliwie najkrótszym terminem, w którym będzie można ogłosić nowy przetarg nieograniczony na nierealizowany zakres robót. Ponadto Beneficjent wskazał, iż w chwili obecnej opracowywana jest szczegółowa specyfikacja i przedmiary robót pozostałych do wykonania w celu ogłoszenia nowego przetargu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*


Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Gminy Grodzisko Dolne wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Remizą OSP w miejscowości Opaleniska” nr RPPK.03.02.00-18-0103/16 do dnia 31 maja 2018r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk