

UCHWAŁA Nr 383 / 8068 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 372/7801/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2016 r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

*Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **30.06.2019 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.*

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Bogdan P. P.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 383/8068/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017r.

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszonym naborem dla działania RPPK.03.02.00-IZ-00-18-002/16 Fundacja Pogodny Dom – Godne Życie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu*, który został oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej.

Wnioskodawca złożył protest, a następnie odwołał się od negatywnego rozpatrzenia protestu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. W wyniku decyzji sądu, na podstawie wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r. (Sygn. Akt I SA/Rz 323/17) w sprawie uwzględnienia skargi, dotyczącej negatywnej oceny formalnej, ww. projekt został przywrócony do oceny formalnej.

W efekcie ponownej oceny przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 372/7801/17 z dnia 28 listopada 2017 r. wybrał projekt pn. *Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu – do dofinansowania*.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem, wartość projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi – 3 971 161,94 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą – 1 519 580,73 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi – 1 291 643,61 zł.

Z uwagi na trwającą jeszcze procedurę weryfikacji dokumentacji środowiskowej przez Koordynatora ds. środowiska, dotychczas nie została podpisana umowa o dofinansowanie omawianego projektu.

Wnioskodawca, pismem z dnia 12 grudnia br. zwrócił się do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia omawianego projektu z pierwotnie planowanego - 10 września 2018 r. - do 30 czerwca 2019 r., tj. poza termin określony w Regulaminie Konkursu. Jako uzasadnienie prośby Wnioskodawca podał wydłużenie procedury oceny projektu, które wynosi 9 miesięcy, tj. okres jaki upłynął od wyboru do dofinansowania projektów złożonych w tym konkursie.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2019 r.

Województwo Podkarpackie
Zarząd Województwa
Bogdan Cichanuk