

UCHWAŁA Nr 391 / 8170 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0038/16 realizowanego przez Gminę Wojaszówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0038/16, pn. „Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 391/8170/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 213/4265/16 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka” nr RPPK.03.02.00-18-0038/16. Umowa o dofinansowanie podpisana została 24 listopada 2016 r. Zgodnie z aneksem nr 2 wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 453 597,53 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 984 342,35 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 836 690,98 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 15 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Zakres projektu obejmuje pięć oddzielnych obiektów użyteczności publicznej: Dom Ludowy w Odrzykoniu, budynek Domu Senior-Wigor w Łączkach Jagiellońskich, Dom Ludowy w Bajdach, Dom Ludowy w Wojaszówce i Dom Ludowy w miejscowości Łęki Strzyżowskie - Bartne. Prace termomodernizacyjne zostały wykonane w całości na trzech obiektach zlokalizowanych w miejscowościach: Odrzykoń, Łączki Jagiellońskie oraz Bajdy.

Pismem z dnia 17 listopada 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2018 r. argumentując, iż Wykonawca (pomimo kilku wezwań) opóźnia prowadzenie robót budowlanych w budynku Domu Ludowego w miejscowości Łęki Strzyżowskie – Bartne, natomiast w budynku Domu Ludowego w Wojaszówce trwają prace końcowe. Ponadto Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie przez Zamawiającego terminu wykonania robót w związku z okresem zimowym uniemożliwiającym prowadzenie niektórych prac termomodernizacyjnych.

Kolejnym pismem z dnia 1 grudnia 2017 r. Gmina Wojaszówka poinformowała, iż w dniu 29 listopada 2017 r. odstąpiła od umowy z Wykonawcą i zwróciła się z prośbą o wydłużenie planowanej daty zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r., uzasadniając prośbę koniecznością przeprowadzenia

inwentaryzacji wykonanych i niewykonanych robót oraz powtórzenia procedury przetargu w celu wyłonienia nowego wykonawcy.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 19 grudnia 2017 r., poprosił o przeanalizowanie wskazanego terminu pod kątem jego skrócenia. Ponadto zwrócono uwagę, że Ministerstwo Rozwoju stale monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji środków w ramach obecnej perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi o przyspieszenie powyższych działań.

Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. Beneficjent podtrzymał wnioskowany termin zakończenia realizacji projektu, tj. 30 czerwca 2018 r., informując, iż w chwili obecnej przystąpił do aktualizacji dokumentacji i przedmiaru niewykonanych robót w celu ogłoszenia nowego przetargu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Gminy Wojaszówka wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0038/16 do dnia 30 czerwca 2018 r.*

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk