

UCHWAŁA Nr 391 / 8172 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0102/16 realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 209/4192/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach działania 4.4 Kultura, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w związku z:

- Uchwałą nr 296/5918/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej Uchwałą nr 296/5919/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2019 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0102/16 pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”, realizowanego przez Gminę Stalowa Wola, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trybie konkursu dedykowanego

dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 296/5918/17 wybrał do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 „Kultura”, RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”, realizowany przez Gminę Stalowa Wola, w partnerstwie z Gminą i Miastem Nisko, Gminą Pysznica oraz Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „Kodarium”.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana w dniu 30 maja 2017 r. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 14 794 970,83 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 10 000 000,07 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 6 000 000,00 zł, |
| 4) wkład własny wynosi | 8 794 970, 83 zł. |

Zgodnie z umową o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 31 lipca 2017 r. do 31 października 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 „Kultura”.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 13 grudnia 2017r., znak FP-II.042.2.12.2017.DS, uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2017r., znak FP-II.042.2.13.2017.DP, Gmina Stalowa Wola zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do dnia 31 sierpnia 2019r. (tj. o 10 miesięcy poza datę zakończenia określoną w Regulaminie Konkursu).

Zgodnie z podanym uzasadnieniem, Beneficjent pierwsze postępowanie podzielone na część I „*Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z przeprowadzeniem prac konserwatorskich, termomodernizacyjnych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych, zagospodarowaniem zabytkowych tarasów wokół budynku oraz dostawą sprzętu i wyposażenia multimedialnego*” i część II „*przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytkach ruchomych objętych projektem*” ogłosił 9 sierpnia 2017 r. Zgodnie z harmonogramem przyjętym we wniosku o dofinansowanie (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie) ww. postępowanie miało zostać wszczęte 3 lipca 2017 r. Miesięczne opóźnienie Gmina Stalowa Wola uzasadniła koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień

w zakresie dokumentacji wykonawczej oraz doprecyzowaniem warunków udziału w postępowaniu. Beneficjent zwrócił uwagę, iż w trakcie przygotowania materiałów do wszczęcia zamówienia (podczas kontroli krzyżowej) ujawniono w projekcie wykonawczym błędy, które wymagały analizy przez merytorycznych pracowników technicznych w celu prawidłowego opracowania SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia podlegał szczegółowej weryfikacji, zarówno ze względu na kilka branż budowlanych występujących w jednym zamówieniu, jak również ze względu na połączenie zamówień różnego rodzaju, tj. robót budowlanych wraz z trwale połączonymi z nimi dostawami.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Gminę Stalowa Wola pierwsze postępowanie zostało rozstrzygnięte tylko dla części II zamówienia. Na część I przetarg w dniu 25 sierpnia 2017 r. został unieważniony ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 12 września 2017 r. zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe na nierozstrzygniętą pierwotnie część. Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

W dniu 23 października 2017 r. zostało ogłoszone trzecie postępowanie przetargowe, które również nie wyłoniło wykonawcy zadania. Beneficjent poinformował, iż przed ogłoszeniem trzeciego postępowania zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, a ich wartość była nieznacznie wyższa, niż wartość zadania określona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Pomimo to oferta najniższa była o ok. 4 mln wyższa od kosztorysu inwestorskiego. W związku z tym 28 listopada 2017 r. zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż nie mógł zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W zaistniałej sytuacji Gmina Stalowa Wola, mając na uwadze prawidłową realizację projektu oraz osiągnięcie założonych celów i wskaźników, wystąpiła do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przedłużenie terminu jego zakończenia.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m.in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.


Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur

dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, a także mając na względzie brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego II części zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytkach ruchomych objętych projektem”, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0102/16 do dnia 31 sierpnia 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk