

UCHWAŁA Nr 38 / 975 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2019r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00
z dnia 19 grudnia 2016 r. o dofinansowanie projektu „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych
Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” realizowanego
przez Powiat Jarosławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),
- art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., oraz w związku z uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwały nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,
- Uchwały nr 338/7274/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

- Uchwały nr 490/10327/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE", realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach RPO WP na lata 2014 -2020,
- § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-18-0027/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00 zawartą w dniu 19 grudnia 2016 r. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna budynków”, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie powyższego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 38/975/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 19 grudnia 2016 r.

Zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-02 z dnia 27 listopada 2018 r. aktualny montaż finansowy przedstawia się następująco:

- Całkowita wartość projektu wynosi 11 544 999,68 zł,
- Wydatki kwalifikowane wynoszą 11 226 083,38 zł,
- Dofinansowanie z EFRR wynosi 9 542 170,75 zł,
- Wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi 2 002 828,93 zł.

Dotychczas wypłacono dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w kwocie 3 389,31 zł.

Zgodnie z pismem z dnia 15 kwietnia br. znak RPP.042.1.2017 Beneficjent zadeklarował, że dokona zwrotu środków do dnia 18 kwietnia br.

Zgodnie z zapisami umowy, projekt miał być realizowany w okresie od 15 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Beneficjent dwukrotnie zwracał się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji. Ostatecznie uchwałą nr 490/10327/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 30 października 2018 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.

Powiat Jarosławski pismem z dnia 12 marca 2019 r. zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków (zwiększenie dofinansowania w projekcie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, informując jednocześnie, iż bez dodatkowych środków Powiat nie zrealizuje projektu, czego konsekwencją będą działania zmierzające do rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Beneficjent poinformował, iż w ramach projektu zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dla robót budowlanych. W wyniku pierwszego przetargu nie zostały złożone żadne oferty, a w wyniku drugiego, najniższa kwota złożonej oferty znacznie przewyższyła kwotę jaką Zamawiający chciał przeznaczyć na realizację zadania, w związku z czym obydwa postępowania zostały unieważnione. Powiat Jarosławski poinformował, iż podjął działania mające na celu zwiększenie w planie finansowym kwoty dla tego zadania, jednak po przeprowadzonych analizach nie było to możliwe, dlatego też wszczął trzecie postępowanie na kwotę pierwotnie zabezpieczoną tj. 11 097 622,00 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione, ze względu na to, iż najniższa kwota złożonej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania.

Kolejnym argumentem Powiatu Jarosławskiego była konieczność aktualizacji opracowanego kosztorysu na modernizację budynków oświatowo – wychowawczych wynikająca z art. 35 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Pierwsza wartość zamówienia po aktualizacji wyniosła 13 608 588,46 zł brutto i przewyższyła o 2 510 966,46 zł kwotę jaka została zarezerwowana na roboty budowlane w planie finansowym. Ponowna aktualizacja w czerwcu 2018 r. spowodowała, że szacowana wartość

zamówienia wzrosła do 14 574 715,71 zł brutto. Natomiast ostatnia aktualizacja przeprowadzona w grudniu 2018 r., zwiększyła wartość zamówienia na roboty budowlane aż do 16 447 206,71 zł brutto.

Mając na uwadze znaczny wzrost kosztów, Powiat Jarosławski poinformował, że próbował wprowadzić zmiany w projekcie mające na celu ograniczenie zakresu robót budowlanych do kwoty pierwotnie zarezerwowanej. Po przeprowadzonych analizach kosztorysu, zakresu w projektach budowlanych i audytach oraz rozmowach z ekspertami, okazało się że nie jest to wykonalne.

Z przedstawionej analizy kosztów wynika, że aby zrealizować projekt Beneficjent musiałby dołożyć ze środków własnych ponad 5,5 mln zł. Wartość brakującej kwoty nie pozwala na zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania. Próby pozyskania dodatkowych funduszy zarówno ze środków własnych jak i funduszy zewnętrznych nie przyniosły Powiatowi oczekiwanych rezultatów.

W odpowiedzi pismem z dnia 14 marca 2019 r. Urząd Marszałkowski, przedstawił swoje stanowisko i poinformował, iż generalną zasadą przestrzeganą przez Instytucję Zarządzającą jest nie zwiększanie przyznanego dofinansowania dla projektów, które zostały wybrane w trybie konkursowym. Zasada ta wynika z ograniczonych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a także koniecznością równego traktowania beneficjentów. W związku z powyższym, nie jest możliwe zwiększenie poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu.

Ponownie pismem z dnia 5 kwietnia 2019 r. Powiat Jarosławski poinformował, że ze względu na brak możliwości zabezpieczenia w budżecie dodatkowych funduszy na realizację projektu, podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie za zgodną wolą Stron Umowy.

Uwzględniając wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch