

UCHWAŁA Nr 57 / 1404 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0008/17 pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Etap I” planowanego do realizacji przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski w ramach osi priorytetowej V *Infrastruktura komunikacyjna* działania 5.1 *Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),
- art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
- Uchwały nr 327/6985/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020,
- Uchwały nr 328/7036/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się odstąpić od dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.05.01.00-18-0008/17 pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Etap I”, planowanego do realizacji przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, wybranego do dofinansowania w konkursie nr RPPK.05.01.00.IZ.00-18-004/16 ogłoszonym w dniu 29 listopada 2016 r. w ramach osi priorytetowej V *Infrastruktura komunikacyjna*

działania 5.1 *Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych* RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Ewa Draus

UZASADNIENIE

Projekt Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego pn. *„Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Etap I”* nr RPPK.05.01.00-18-0008/17 został wybrany (warunkowo) do dofinansowania Uchwałą nr 328/7036/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz wyboru projektów z *Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020.*

Montaż finansowy projektu wynosi:

Wartość całkowita - 19 435 546,01 zł

Wydatki kwalifikowane - 17 880 545,89 zł

Dofinansowanie z EFRR - 14 989 261,59 zł

Dzięki realizacji projektu miała nastąpić poprawa połączenia autostrady A4 z drogami lokalnymi w tym drogą powiatową Nr 1225R poprzez budowę drogi o długości 2,745 km.

Zgodnie z zapisami ww. uchwały na dofinansowanie omawianego projektu przeznaczona została kwota 13 946 027,46 zł z zastrzeżeniem, że pozostała część należnego dofinansowania (1 043 234,13 zł) będzie udzielana w miarę pojawienia się wolnych środków w ramach kwoty przeznaczonej w działaniu 5.1 *Infrastruktura drogowa* na projekty z zakresu dróg lokalnych.

O wyborze omawianego projektu do dofinansowania Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego został poinformowany pismem PI-VI.410.230.2017.SL Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. z jednoczesną prośbą o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

W odpowiedzi, Powiat Ropczycko – Sędziszowski pismem z 31 sierpnia 2017 r., znak WD.7010.7.2017.PB poinformował, iż aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po uzyskaniu której (prawdopodobnie w październiku 2017 r.) możliwe będzie wystąpienie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, co może nastąpić w I kwartale 2018 r.

Z tych też względów, Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

Kolejnym pismem z 23 października 2017 r., znak PI-VI.433.3.19.2017.EB, Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował Starostę Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego o pojawieniu się wolnych środków w ramach kwoty przeznaczonej na *projekty z zakresu dróg lokalnych* co umożliwiłoby podpisanie umowy o dofinansowanie, pod warunkiem posiadania pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko, jak również ostatecznej decyzji ZRID.

W odpowiedzi (pismo z 25 października 2017 r., znak WD.7010.8.2017.RB) poinformowano, iż uzyskanie powyższych dokumentów będzie możliwe w marcu 2018r. Termin ten nie został jednak dotrzymany, gdyż kolejnym pismem z 19 czerwca 2018 r. Starosta Ropczycko – Sędziszowski wskazał jako prawdopodobny termin uzyskania tych dokumentów – III kwartał 2019 r.

W styczniu 2018 r. (pismo z 17 stycznia 2018 r., znak WD.7010.8.2017) Powiat Ropczycko – Sędziszowski zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia przedmiotowego projektu z pierwotnie planowanego 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. uzasadniając to występującymi trudnościami w uzyskaniu wspomnianych wcześniej dokumentów: tj. pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska, jak również ostatecznej decyzji ZRID.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pismo, Marszałek Województwa Podkarpackiego (pismo z 15 marca 2018 r., znak PI-VI.433.3.19.2017.EB) wskazał, iż wydłużenie terminu zakończenia realizacji poza termin określony w Regulaminie konkursu tj. koniec czerwca 2019 r. jest możliwe tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Poinformowano, iż w tej sytuacji (dotychczas nie została podpisana umowa o dofinansowanie, a ponadto termin zakończenia projektu był przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczającego określonego w Regulaminie konkursu) wprowadzenie powyższej zmiany nie jest możliwe.

Po dokonaniu powtórnej analizy Beneficjent zwrócił się z powtórnią prośbą o przesunięcie terminu zakończenia projektu – do 30 czerwca 2019 r., na co uzyskał zgodę tut. Urzędu (pismo z 26 kwietnia 2018 r. znak PI-VI.433.3.19.2017.EB).

Ostatecznie, pozytywną opinię Koordynatora ds. środowiska Beneficjent uzyskał 24 sierpnia 2018 r., jednakże wniosek o wydanie ZRID został złożony dopiero 12 lipca 2018 r., zaś w dniu 15 listopada 2018 r. wniosek ten został wycofany i z tą datą została wydana też decyzja WA.6740.6.9.2018 umarzająca postępowanie w powyższej sprawie. Z korespondencji otrzymanej od Starosty Ropczycko- Sędziszowskiego (pisma: z dnia 11 grudnia 2018 r. znak WD.710.7.2017.BB oraz z dnia 3 stycznia 2019 r. znak WA.6740.6.9.2018.ZRID) wynika, że wycofanie wspomnianego wniosku nastąpiło z powodu:

- Braków w przedłożonym projekcie budowlanym (które do dnia wycofania wniosku nie zostały uzupełnione),
- Informacji od Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, że nie została zakończona sprawa podziałowa działki o nr ewid. 1987 położonej w Borku Wielkim (biorącej udział w postępowaniu w sprawie budowy łącznika autostrady A4), gdyż podziału tego dokonano w sposób odmienny niż zakładał projekt dołączony do wniosku o ZRID, co skutkowało koniecznością opracowania nowej mapy do celów projektowych.

Dodatkowo Beneficjent poinformował, że starania o uzyskanie ZRID (wraz z wykupem działek pod inwestycje) będą czynione w roku 2019, przy czym aktualny kosztorys inwestorski dotyczący robót budowlanych (bez wspomnianego wykupu działek oraz Inżyniera Kontraktu) wynosi 30 mln zł (wcześniej 19,4 mln zł) , co oznacza konieczność pozyskania dodatkowych środków, gdyż w budżecie Powiatu na 2019 r. nie zaplanowano żadnych środków na ten cel.

W dniu 15 maja br. Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego z prośbą o przedstawienie konkretnej deklaracji w kwestii dotyczącej woli realizacji ww. projektu oraz informacji o zaawansowaniu procedury administracyjnej dotyczącej uzyskania decyzji ZRID.

Udzielając odpowiedzi (pismo z 21 maja 2019 r. znak WD.7010.7.2017.BB) Starosta Ropczycko – Sędziszowski poinformował, że posiada niezbędne dokumenty wraz z projektem budowlanym do ponownego złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID,

uzależniając jednak - jak poprzednio - możliwość realizacji tego zadania od pozyskania dodatkowych środków z zastrzeżeniem, iż w budżecie Powiatu na 2019 r. nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansowych na realizację drogi.

Z uwagi na projekty oczekujące na dofinansowanie, w tym projekt Gminy Stalowa Wola, Zarząd Województwa Podkarpackiego postanawia odstąpić od dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.05.01.00-18-0008/17 pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Etap I”, planowanego do realizacji przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Ewa Draus