

**UCHWAŁA Nr 250 /6097/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 16 lipca 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie kluczowym**  
**pn. „Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum**  
**religijno-kulturowym” - nr RPPK.07.01.00-18-001/09, realizowanym przez Zakon**  
**Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia**  
**Najświętszej Maryi Panny w ramach osi priorytetowej VII Spójność**  
**wewnątrzregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego**  
**Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. z 2013 r. poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), uchwały nr 211/4956/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, uchwały nr 203/3864/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR oraz umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.07.01.00-18-001/09-00 z dnia 31 marca 2010 r. (z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W projekcie kluczowym nr RPPK.07.01.00-18-001/09 pn. „Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym”, realizowanym przez Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wyraża się zgodę na:
  - 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie dostawy i montażu rozgraniczników w alejkach na płycie ogrodów i uznanie wydatków w wysokości 207 826,46 zł brutto jako kwalifikowane oraz przyznanie dofinansowania z EFRR w wysokości 176 652,49 zł,
  - 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie dostawy i montażu „schodołazu” zapewniającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń zlokalizowanych na najwyższej kondygnacji i uznanie wydatków w wysokości 15 600,00 zł brutto jako kwalifikowane oraz przyznanie dofinansowania z EFRR w wysokości 13 260 zł,
  - 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie parametrów technicznych i dodatkowych elementów wchodzących w skład serwera z oprogramowaniem i uznanie jego wartości w kwocie 280 131,27 zł brutto jako wydatek kwalifikowany bez zwiększania kwoty dofinansowania dla projektu.

2. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów związanych z realizacją przedmiotowego projektu i ustala się:
- a) zakończenie rzeczowe realizacji projektu do 15 września 2013 r.,
  - b) zakończenie finansowe realizacji projektu do 15 października 2013 r.,
  - c) złożenie wniosku o płatność końcową do 31 października 2013 r.

## § 2

1. Przyjmuje się opracowany przez Beneficjenta *Harmonogram przedsięwzięć planowanych w II półroczu 2013 r. (01.07.2013 – 31.12.2013) działalności Centrum religijno – kulturowego przy Konwencie OO. Bernardynów w Rzeszowie w ramach projektu pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym*, celem ujęcia go w umowie o dofinansowanie projektu.
2. Nakłada się obowiązek przedkładania przez Beneficjenta *Harmonogramu przedsięwzięć planowanych działalności Centrum religijno – kulturowego przy Konwencie OO. Bernardynów w Rzeszowie w ramach projektu pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym* corocznie w pięcioletnim okresie trwałości projektu.
3. Nakłada się obowiązek systematycznej sprawozdawczości z wykonania ww. harmonogramu przez Beneficjenta corocznie w pięcioletnim okresie trwałości projektu.

## § 3

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

## UZASADNIENIE

Beneficjent **Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny** realizuje projekt kluczowy nr RPPK.07.01.00-18-001/09 pn. „**Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym**”, w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 31 marca 2010 r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **29 000 242,44 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **28 979 502,44 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **24 632 577,08 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład własny – **4 346 925,36 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **20 740,00 zł**.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie była czterokrotnie aneksowana. Na dzień dzisiejszy całkowita wartość projektu wynosi **28 956 577,44 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **28 665 849,59 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **24 365 972,15 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład własny – **4 299 877,44 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **290 727,85 zł**.

Stan zaangażowania środków z EFRR w realizacji projektu na dzień dzisiejszy wynosi **21 520 087,96 zł (88%)**.

Pismem z dnia 27 czerwca 2013 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie:

- 1) dostawy i montażu rozgraniczników w alejkach na płycie ogrodów, dzięki którym zabezpieczona będzie trwałość i skuteczność wykonanych prac,
- 2) dostawy „schodołazu” zapewniającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach.

Beneficjent poinformował, że na etapie projektowania zakładano, iż osoby przebywające na terenie ogrodów przemieszczać się będą jedynie po granitowych szerokich alejkach. Pierwsze dni eksploatacji ogrodów wskazują na konieczność wykonania rozgraniczników pomiędzy warstwą ziemi, a alejkami żwirowymi. W ogrodach oprócz kamiennych ciągów dla pieszych zaprojektowane i wykonane zostały również wąskie żwirowe alejki pośród berbersowych „labiryntów”, które nie są rozdzielone od terenu (ziemi), i na których przewidziano posadzenie krzewów.

Istnieje poważne zagrożenie, że dzieci podczas zabawy będą naruszać nieustabilizowaną powierzchnię ziemi, która będzie zanieczyszczać oraz zamulać alejki żwirowe, a to zmniejszy ich filtrującą drożność. Szacowany koszt dostawy i montażu takich rozgraniczników to kwota 207 828,46 zł brutto.

Projekt obejmuje również adaptację poddasza z przeznaczeniem pomieszczeń na działalność *Centrum religijno – kulturowego przy Konwencie OO. Bernardynów w Rzeszowie*, w tym na poradnię dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ww. Centrum stanowi kluczowy element projektu o bardzo dużym znaczeniu dla osiągnięcia zakładanych w nim efektów.

W trakcie przeprowadzonej w 2011 r. kontroli pośredniej przez Instytucję Zarządzającą stwierdzono utrudnienia w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne z pomieszczeń na poddaszu. Efektem przeprowadzonej kontroli było wydanie zalecenia polegającego na konieczności zamontowania schodołazu.

Pismem z dnia 27 czerwca 2013 r. Beneficjent wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zakupu schodołazu, który umożliwi transport osób niepełnosprawnych na poddasze. Szacowany koszt dostawy i montażu takiego schodołazu to 15 600,00 zł brutto.

Łączna całkowita wartość rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu to 223 428,46 zł brutto. Wartość dofinansowania dotycząca rozszerzonego zakresu rzeczowego stanowi 85% wydatków kwalifikowanych tj. 189 914,19 zł.

Dostarczony w dniu 11 lipca br. przez Beneficjenta *Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu* zawiera również prośbę o akceptację wartości zakupionego na potrzeby projektu serwera wraz z oprogramowaniem. Na etapie oceny projektu w specyfikacji dostaw/usług pozycja „Serwer z oprogramowaniem, wyceniona została na kwotę 30 012,00 zł. Kwota ta została przyjęta przez Beneficjenta na podstawie oferty firmy Emicom. W świetle informacji Beneficjenta, dopiero na późniejszym etapie (przygotowania postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia) okazało się, że kwota ta jest błędna, gdyż wycena obejmowała wyłącznie pojedynczy serwer z licencją jednostanowiskową. Do wyceny nie uwzględnione zostały dodatkowe elementy wchodzące w skład zestawu serwerowego, planowane do dostarczenia w ramach dostawy dla danej pozycji, takie jak pamięci dyskowe, licencje dostępowe, niezbędne do podłączenia poszczególnych komputerów, biblioteka taśmowa czy wreszcie oprogramowanie do wirtualizacji. Zdaniem Beneficjenta wszystkie te elementy są niezbędne do realizacji zadań planowanych w ramach Centrum. Późniejsze analizy rynku na etapie przygotowania postępowania przetargowego wykazały, iż w zakresie zestawu serwerowego kwota jest niedoszacowana. Po przeprowadzeniu przetargu serwer wraz z oprogramowaniem został zakupiony za kwotę 280 131,27 zł brutto. Docelowy zakres rzeczowy projektu objął zakup systemu serwerowego wraz z oprogramowaniem, na który składa się:

- serwer RACK – 1 szt.,
- macierz dyskowa z min. 12 dyskami,

- biblioteka taśmowa,
- szafa rack – 1 szt.,
- oprogramowanie systemowe – system operacyjny,
- oprogramowanie zarządzające,
- oprogramowanie wirtualizacyjne.

Z uwagi na to, iż w przypadku innych pozycji sprzętowych ( np. zestaw video czy zestaw audio z nagłośnieniem) uzyskano ceny niższe niż pierwotnie złożone, całkowita wartość zamówienia na sprzęt jest niższa od planowanej w pierwotnym wniosku o dofinansowanie, a w związku z tym nie ma potrzeby zwiększania dofinansowania z EFRR na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. Przyjmując zmienione parametry i dodatkowe elementy wchodzące w skład serwera z oprogramowaniem i jego wyższą wartość, dofinansowanie zaplanowane dla pozycji *Systemy monitoringu i Sprzęt audio i video oraz komputery* ulegnie obniżeniu o 11 444,00 zł i wynosi 1 658 841,52 zł

W piśmie z dnia 10 lipca br. Beneficjent zaznaczył, iż ewentualna zgoda na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu spowoduje konieczność dodatkowego wydłużenia terminu realizacji projektu, z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców przedmiotowego rozszerzenia zakresu rzeczowego. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to 15 września 2013 r., termin zakończenia finansowej realizacji projektu to 15 października 2013 r., a termin złożenia wniosku o płatność końcową to 31 października 2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę i uwzględniając wartości dostaw i usług dotyczących zakupu wyposażenia, urządzeń monitoringu, sprzętu audio, video i komputerowego oraz roślinności do ogrodu po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych:

- 1) całkowita wartość projektu wyniesie – **29 129 422,48 zł**,
- 2) całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosą – **28 838 694,63 zł**,
- 3) dofinansowanie ze środków EFRR – **24 512 890,43 zł** (85% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 4) wkład własny – **4 325 804,20 zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **290 727,85 zł**.

Ponieważ działalność *Centrum religijno – kulturowego przy Konwencie OO. Bernardynów w Rzeszowie* stanowi bardzo ważny element projektu, a jego prawidłowe funkcjonowanie w okresie trwałości decydować będzie o realizacji podstawowego celu projektu, w wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenie Beneficjentowi w kwestii opracowania *Harmonogramu przedsięwzięć planowanych w II półroczu 2013 r. (01.07.2013 – 31.12.2013) działalności Centrum religijno – kulturowego przy Konwencie OO. Bernardynów w Rzeszowie w ramach projektu pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym*. Harmonogram będzie stanowić integralną część umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto na Beneficjenta nałożony został obowiązek

corocznego jego przedkładania w pięcioletnim okresie trwałości projektu, a także systematycznej sprawozdawczości z wykonania ww. harmonogramu.

Mając na uwadze zasadność wprowadzenia powyższych zmian oraz to, że jest to projekt kluczowy, Zarząd Województwa postanowił wyrazić zgodę na:

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie dostawy i montażu rozgraniczników w alejkach na płycie ogrodów i uznanie wydatków w wysokości 207 826,46 zł brutto jako kwalifikowane oraz przyznanie dodatkowego dofinansowania z EFRR w wysokości 176 652,49 zł,
- 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie dostawy i montażu „schodołazu” zapewniającego dostęp dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach i uznanie wydatków w wysokości 15 600,00 zł brutto jako kwalifikowane oraz przyznanie dodatkowego dofinansowania z EFRR w wysokości 13 260 zł,
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie parametrów technicznych i dodatkowych elementów wchodzących w skład serwera z oprogramowaniem i uznanie jego wartości w kwocie 280 131,27 zł brutto jako wydatek kwalifikowany bez zwiększania kwoty dofinansowania dla projektu,
- 4) wydłużenie terminów związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Jednocześnie Zarząd uznał ww. *Harmonogram przedsięwzięć planowanych w II półroczu 2013 r. (01.07.2013 – 31.12.2013) działalności Centrum religijno – kulturowego przy Konwencie OO. Bernardynów w Rzeszowie w ramach projektu pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym* opracowany przez Beneficjenta i nałożył stosowne obowiązki przedkładania kolejnych harmonogramów i prowadzenia sprawozdawczości w okresie trwałości projektu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl