

UCHWAŁA Nr 256 / 6229 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 tj.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

- 1) nr WND-RPPK.01.01.00-18-280/09 pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Magat poprzez modernizację oprzyrządowania, dywersyfikację produkcji i informatyzację przedsiębiorstwa”, złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Magat s. c. J. Zalewski, K. Ostrowski 39-300 Mielec, ul. Dobra 17, zmianę terminu zakończenia rzeczowej z 30.06.2013r. na 30.10.2013r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.07.2013r. na 30.11.2013r.,
- 2) nr WND-RPPK.01.01.00-18-478/09 pn. „Rozwój usług turystycznych regionu poprzez rozbudowę bazy noclegowej w miejscowości Solina”, złożonego przez Mariusz Szpojnarowicz – Usługi: Wynajem domków, Gastronomia, Parking, Wynajem Quadów, Muzyczne, 38-100 Solina, Solina 33, zmianę terminu zakończenia rzeczowej z 25.06.2013 r. na 12.07.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 27.06.2013 r. na 12.07.2013r.,
- 3) nr WND-RPPK.01.01.00-18-051/09-00 pn. „Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy „STOMEX” poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu”, złożonego przez Hieronima Kwiecień oraz Halinę Kwiecień – wspólników Zakładu Stolarskiego STOMEX s. c. Hieronim Kwiecień i Halina, 39 - 331 Chorzół, Malinie 316 a, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 16.07.2013 r. na 16.10.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.07.2013 r. na 30.10.2013 r.,
- 4) nr WND-RPPK.01.01.00-18-747/09-00 pn. „Zdalnie sterowany i monitorowany system płatnej telewizji połączony z systemem przekazu informacji”, złożonego przez Ryszarda Nepelskiego, 37 - 500 Jarosław, os. Armii Krajowej 21, zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.11.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.07.2013 r. na 30.12.2013 r.


- 5) nr WND-RPPK.01.01.00-18-309/09 pn. „Budowa i wyposażenie "WIEJSKIEGO CENTRUM ZDROWIA" w Stubnie”, złożonego przez "PRAKTYKA" Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy, Stubno 69; 37-723 Stubno, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 28.08.2013 r. na 28.11.2013r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.12.2013 r.;
- 6) nr WND-RPPK.01.01.00-18-040/09 pn. „Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL „OSTOJA” w Podemsczyźnie”, złożonego przez Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „OSTOJA” w Podemsczyźnie Wacław Rejman, Podemsczyzna 18, 37-620 Horyniec,, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 25.06.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.10.2013 r.;

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent, **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Magat s. c. J. Zalewski, K. Ostrowski**, realizujący projekt pn.: „**Podniesienie konkurencyjności firmy Magat poprzez modernizację oprzyrządowania, dywersyfikację produkcji i informatyzację przedsiębiorstwa**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.10.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.07.2013 r. na 30.11.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany są określone przez dostawców urządzeń późne terminy realizacji zamówień. Data podpisania umowy o dofinansowanie **6 maja 2013 r.** Termin zakończenia realizacji projektu zmieniający jest po raz pierwszy. Realizacja projektu na poziomie 0%.

Beneficjent, **Mariusz Szpojnarowicz – Usługi: Wynajem domków, Gastronomia, Parking, Wynajem Quadów, Muzyczne**, realizujący projekt pn.: „**Rozwój usług turystycznych regionu poprzez rozbudowę bazy noclegowej w miejscowości Solina**” po raz drugi zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 25.06.2013 r. na 12.07.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 27.06.2013 r. na 12.07.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Data podpisania umowy o dofinansowanie: **25 września 2012 r.** Realizacja projektu jest na poziomie **46 %**.

Beneficjent **Hieronim Kwiecień oraz Halina Kwiecień – wspólnicy Zakładu Stolarskiego STOMEX s. c. Hieronim Kwiecień i Halina**, realizujący projekt pn.: „**Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy „STOMEX” poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu**” zwrócili się z prośbą (po raz drugi) o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 16.07.2013 r. na 16.10.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.07.2013 r. na 30.10.2013 r. Umowa o dofinansowanie została

podpisana **22 października 2010 r.** Przyczyną wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu jest konieczność zrealizowania wszystkich płatności wynikających z umów z dostawcami. Realizacja projektu jest na poziomie **ok.69%**.

Beneficjent **Ryszard Nepelski**, realizujący projekt pn.: „**Zdalnie sterowany i monitorowany system płatnej telewizji połączony z systemem przekazu informacji**” zwrócili się z prośbą (**po raz trzeci**) o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.11.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 30.07.2013 r. na 30.12.2013 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana **28 kwietnia 2011 r.** Przyczyną wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu jest przedłużający się proces przechodzenia z analogowego systemu nadawania programów TV na cyfrowy. Ponieważ do niedawna na terenie realizacji projektu (Przemyśl) uruchomione były tylko dwa z trzech planowanych multipleksów cyfrowych (w oparciu o tymczasowe częstotliwości) niemożliwa była realizacja projektu w wyznaczonym terminie. Dopiero teraz powstały warunki do realizacji projektu (ewentualne wcześniejsze wykonanie prac niosło za sobą ryzyko konieczności zmian sprzętowych lub powtórnego wykonania prac związanych z konfiguracją i dostrojeniem elementów). Równocześnie równolegle do prośby o zmianę terminów realizacji inwestycji Beneficjent zwrócił się do IZ z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego projektu i dostosowanie go do cyfrowego systemu nadawania. Zmiana ta będzie przedmiotem analizy powołanego w tym celu eksperta. W związku z powyższym dotychczas nie przekazano na rzecz Beneficjenta żadnej płatności.

Beneficjent "**PRAKTYKA**" **Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy**, realizujący projekt pn.: „**Budowa i wyposażenie "WIEJSKIEGO CENTRUM ZDROWIA" w Stubnie**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 28.08.2012 r. na 28.11.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.12.2013 r. Aktualnie realizację projektu (prace budowlane i instalacyjne określa na ok. 80% zaawansowania, natomiast zakup sprzętu na ok. 90%). Przesunięcie terminu uzasadnia opóźnieniami w rozliczaniu wniosków o płatność co również ma wpływ na przedłużające się prace budowlane. Data podpisania umowy o dofinansowanie **17 sierpnia 2011 r.** Beneficjent do tej pory otrzymał ok.18% środków pieniężnych wynikającego z całości dofinansowania. Jest to trzecia prośba o przedłużenie terminów realizacji.

Beneficjent, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „OSTOJA” w Podemsczyźnie Wacław Rejman, realizujący projekt pn.: „Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL „OSTOJA” w Podemsczyźnie” po raz trzeci zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 25.06.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.10.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem przesunięć terminów realizacji jest konieczność dokończenia dużego zakresu zakupu wyposażenia. Data podpisania umowy o dofinansowanie: **23 październik 2012 r.** Realizacja projektu jest na poziomie ok. **45 %**.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl